



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์



สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ฉบับที่ 3

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

รายละเอียดโครงการ

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ผู้ให้บริการ : บริษัท เอพซีลอน จำกัด

สัญญาควบคุมงาน : สกส. 6/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัท ทิพากร จำกัด

สัญญาจ้างก่อสร้าง : 31/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568

ค่างานก่อสร้าง : 675,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน : 1 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 17 มกราคม 2571

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผลงานและแผนก่อสร้างสะสมถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568

แผนงานสะสมถึงเดือนนี้ 1.794 %

ผลงานที่ทำได้สะสมถึงเดือนนี้ 1.172%

ผลงาน เร็วกว่า แผนงานสะสม - 0.622 %

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 มีดังนี้

1. ตรวจสอบวางแผน Alignment เพื่อเก็บค่าระดับดินเดิม กม. 0+000 - 0+900
2. ตรวจสอบงานเก็บค่าระดับดินเดิมตามขวาง กม. 0+000 - 0+250
3. ตรวจสอบงานรื้อผิวคอนกรีตเดิม กม. ๒+๐๐๐-๒+๒๐๐
4. ตรวจสอบตรวจสอบงานรื้อคานสะพานลอยคนเดินกม. - 0+050
5. ตรวจสอบงานติดตั้งป้ายเตือนและ Barrier ก่อนทำการเบี่ยงทาง กม. -0+100 ถึง -0+200
6. ตรวจสอบงานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะขนาด ϕ 1.20 เมตร P5 -LB2



ตรวจสอบวางแผน Alignment เพื่อเก็บค่าระดับดินเดิม
กม. 0+000 - 0+900



งานเก็บค่าระดับดินเดิมตามขวาง กม. 0+000 - 0+250



งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม กม. ๒+๐๐๐-๒+๒๐๐



ตรวจสอบงานรื้อคานสะพานลอยคนเดิน
กม. - 0+050



งานติดตั้งป้ายเตือนและ Barrier ก่อนทำการเบี่ยงทาง
กม. -0+100 ถึง -0+200



งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะขนาด ϕ 1.20 เมตร P5 -LB2

สำนักงานควบคุมงานก่อสร้างฯ

สำนักงานสนามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 082-4809743

www.drr-roadng3nongkhai.com



Facebookโครงการฯ